



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.**

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA

1.- SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 12 DEL MES DE JUNIO.
DEL AÑO 2020 , SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN,
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS
MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

[Handwritten signature]

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO 2019 FONDO: FAISM
PROGRAMA S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
SUBPROGRAMA 20 ASFALTO
PROYECTO NUEVA
NORMATIVA GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO DIAMANTE.
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM060016
NO. DE BENEFICIARIOS 2500 HAB

[Handwritten signature]

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: 12 TIZAYUCA
MUNICIPIO: TIZAYUCA
LOCALIDAD: TIZAYUCA

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO SEFINP-V-FAISM/GI-2019-069-010
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA: _____
FECHA: _____

INVERSIÓN:


TOTAL= _____
FEDERAL= 1,898,597.57
ESTATAL= 0.00
MUNICIPAL= 0.00
BENEFICIARIOS= 1,898,597.57
SALDO= 0.00

APROBADA

\$ 1,898,597.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,898,597.57
\$ 0.00
\$ 0.00

EJERCIDA

\$ 1,898,597.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,898,597.57
\$ 0.00
\$ 0.00





Secretaría de
Contraloría
Hidráulica crece

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO DIAMANTE.
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019IFAISM069016

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4,452.00
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO).	M3	1,113.00
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO).	M3	1,113.00
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	3,339.00
PARA 90 %	M3	890.40
AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION	M3	89.04
PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA DISTANCIA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3/KM	178.08
SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA SUB-BASE Y/O BASE HIDRAULICA TEZONTE-TEPETATE-GRAVA PROPORCION 30-30-40 DE CONTROLADA 1 1/2" A FINOS A) PUESTO EN OBRA INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, CARGA, ACARREO A LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	1,157.52
CUANDO SE EMPLEEN TRES O MAS MATERIALES PETREOS : a) COMPACTADO AL 95%	M3	890.40
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	267.12
PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA DISTANCIA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3/KM	1,780.80
BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HECTAREA	0.45
SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS A) EMULSIONES ASFALTICAS: 1) EMULSION RM-2K	LT	6,678.00
A) RIEGO DE IMPREGNACIÓN: 1) EMULSION RM-2K	LT	6,678.00
SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 500 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 L/TS/M2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	4,452.00
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	M3	306.08
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTADO)	M3/KM	8,570.10
DEMOLICION A MANO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.50 M. DE ALTURA PROMEDIO; INCLUYE: SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	19.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA (90 CM. EN PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, AFLANADO ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	19.00
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	4,452.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN L PARTE SUPERIOR, QUIERDA DADA, CHARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS; EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO; LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLRES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MEJORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL




Secretaría de
Contraloría
Hidalgo crece

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO DIAMANTE.
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019FAISM069016

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTADO).	M2	4,452.00
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO).	M3	1,113.00
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	3,339.00
PARA 80 %	M3	890.40
AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION	M3	89.04
PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA DISTANCIA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3/KM	178.08
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUB-BASE Y/O BASE HIDRAULICA TEZONTLE-TEPETATE-GRAVA PROPORCION 30-30-40 DE CONTROLADA 1 1/2" A FINOS A PUESTO EN OBRA INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, CARGA, ACARREO A LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	1,157.52
CUANDO SE EMPLEEN TRES O MAS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTADO AL 95%	M3	890.40
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	267.12
PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA DISTANCIA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3/KM	1,780.80
BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HECTAREA	0.45
SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS A) EMULSIONES ASFALTICAS: 1) EMULSION RM-2K	LT	6,678.00
A) RIEGO DE IMPREGNACION: 1) EMULSION RM-2K	LT	6,678.00
SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 L/TS/M2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA CALENTAMENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	4,452.00
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	M3	\$06.08
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTADO)	M3/KM	8,670.10
DEMOLICION A MANO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.50 M. DE ALTURA PROMEDIO; INCLUYE: SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM. EN PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM Y 1.17 M DE AL TURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN L PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMANIO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALE COLOR BLANCO COMEX PREVIAMENTE APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLRES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

A. ER. HORAS DES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TIZAYUCA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO DIAMANTE.

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM069016

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () . COMITÉ: () . CONTRATO: (x) . CONVENIO: () .
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: () . INV. RESTRING.: () . LICITACIÓN PÚBLICA: (x) .
 EJECUTORA: CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

NO. DE CONTRATO: SOPMT/FAISM/CDP/PYDM/012/2019 FECHA: 02/12/19 IMPORTE: \$1,898,597.57
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 03 DICIEMBRE 2019 FECHA DE INICIO REAL: 03 DICIEMBRE 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 31 DICIEMBRE 2019 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 DICIEMBRE 2019
 PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 31 DICIEMBRE 2019

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA A: ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ (SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS) QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CIRCUITO DIAMANTE.
 2019/FAIS/0669016

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

ENTREGA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DEPENDENCIA RESPONSABLE:
 DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS P.
 NOMBRE: ING. MARIO A. SERRANO
 CARGO: DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS P.
 AREA DE DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO
 NOMBRE: ~~SECRETARÍA DE OBRAS P.~~
 CARGO: ~~DIRECCIÓN DE OBRAS P.~~

RECIBE
 POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
 DE SU OPERACIÓN
 FIRMA Y SELLO:
 DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS P.
 NOMBRE: ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ G.
 CARGO: SECRETARIO DE OBRAS P.
 FIRMA Y SELLO:
 DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO
 NOMBRE: FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ
 CARGO: SUBSECRETARIO DE OBRAS P. Tuxtla

CONTRATISTA O EMPRESAR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:
 NOMBRE: FRANCISCA LOZANO GOMEZ
 CARGO: PRESIDENTA
 FIRMA Y SELLO:
 NOMBRE: CARLOS LEONARDO VILLAGANA TORRES
 CARGO: VICEA

NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA Y SELLO:
 NOMBRE: FORTAL TAPIA DURAN
 CARGO: VICEA

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ING. AGUSTÍN LOPEZ FERRASCO LOPEZ
 CARGO: SUPERINTENDENTE DE OBRAS
 No. De Oficio de Comisión: DMOA-DECOA-C-1722/F.SC-8077/2020
 FECHA DE FIRMA DE ACTA: 12-6-20

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

