



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.**  
2020 - 2024



<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	<b>TÍTULO:</b> RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	<b>REVISIÓN</b> ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	<b>HOJA</b> 1
--	--	---	------------------

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" C.C.T. 13DJNT1600L	<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b> \$ 1,670,813.03	<b>No. DE CONTROL:</b> 2021/FAISM069007
<b>UBICACIÓN:</b> PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" C.C.T. 13DJNT1600L	<b>No. DE CONTRATO:</b> MTI/DPYA/FAISM/2021/07	<b>FECHA:</b> 12/01/2022
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> HERIBERTO SANCHEZ BARRERA	<b>IMPORTE CONTRATADO:</b> \$ 1,670,064.37	<b>FECHA DE INICIO:</b> 23-ago-21
<b>No. DE ESTIMACIÓN:</b> 4 (CUATRO) FINIQUITO	<b>No. DE AMPLIACIÓN:</b> CM-01 MTI/DPYA/FAISM/2021/07	<b>FECHA DE TERMINO:</b> 05-nov-21
<b>PERIODO DE ESTIMACIÓN:</b> 27 de octubre de 2021 al 05 de noviembre de 2021		<b>AVANCE FINANCIERO:</b> 100.00%

**RESUMEN DE ESTIMACIONES**

No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL ESTIMADO	AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES	PAGO LIQUIDO
01 (UNO)		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
02 (DOS)	974	367,519.95	58,803.19	17,640.96	426,323.14	110,255.99	17,640.96	127,896.95	5,512.80	292,913.39
03 (TRES)	1012	542,749.27	86,839.88	26,051.96	629,589.15	162,824.78	26,051.96	188,876.75	8,141.24	432,571.17
04 (CUATRO) FINIQUITO	1044	529,432.82	84,709.25	25,412.78	614,142.08	158,829.85	25,412.78	184,242.62	7,941.49	421,957.97
<b>TOTALES</b>		1,439,702.04		69,105.70	1,570,064.37	431,910.62	69,105.70	501,016.31	21,595.53	1,147,442.52

<b>ANTICIPO TOTAL:</b>	\$ 501,016.31
<b>EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 184,242.62
<b>ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:</b>	\$ 501,016.31
<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	\$ 0.00

<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 1,670,064.37
<b>MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 629,589.15
<b>MONTO ACUMULADO ANTERIOR:</b>	\$ 426,323.14
<b>MONTO ACUMULADO ACTUAL:</b>	\$ 1,670,064.37
<b>SALDO POR PAGAR:</b>	\$ 0.00

<b>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</b>	\$ 529,432.82
<b>IVA</b>	\$ 84,709.25
<b>SUMA</b>	\$ 614,142.08
<b>DEDUCCIONES:</b>	
<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:</b>	\$ 184,242.62
5 AL MILLAR 0.50%	\$ 2,647.16
OBS. 1.00%	\$ 5,294.33
<b>SUMA DE DEDUCCIONES:</b>	\$ 192,184.11
<b>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 421,957.97

**ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN**

<b>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</b>	\$ 529,432.82
<b>IVA</b>	\$ 84,709.25
<b>SUMA</b>	\$ 614,142.08

ELABORADO: ACEPTO:

**HERIBERTO SANCHEZ BARRERA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ING EDGAR GARCÍA SÁNCHEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA

**TIZAYUCA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ING. ARQ. FABIAN MIGUEL**  
ÁNGEL SALAMANCA PEREZ  
SECRETARIO DE OBRAS  
PÚBLICAS



