

2021 / FAISM069003 /



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.
2020 - 2024



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TÍTULO: RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	REVISIÓN ESTIMACIÓN 2 (DOS)	HOJA 1
--	--	------------------------------------	------------------

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,277,523.74	No. DE CONTROL: 2021/FAISM069003
UBICACIÓN: CALLE CUAUHTÉMOC EN EL TRAMO DE CALLE MOCTEZUMA Y BOULEVARD DE LAS TORRES EN LA COLONIA TEPOJACO	No. DE CONTRATO: MTI/DPYA/FAISM/2021/03	FECHA: 06/09/2021
REPRESENTANTE LEGAL: LIC. JESUS LUIS ISLAS	IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,273,892.12	FECHA DE INICIO: 12-jul-21
No. DE PERIODO DE ESTIMACIÓN: 2 (DOS) 10 de AGOSTO de 2021 al 06 de SEPTIEMBRE de 2021	AMPLIACIÓN:	FECHA DE TERMINO: 09-sep-21
	AMPLIACIÓN:	AVANCE FINANCIERO: 87.99%

RESUMEN DE ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN	IVA DE AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL AMORTIZACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES	PAGO LIQUIDO
01 (UNO)	727	170,408.66	27,265.38	51,122.59	8,179.62	59,302.21	59,302.21	2,556.13	135,815.70
02 (DOS)	741	795,881.34	127,341.01	238,764.40	38,202.30	276,966.70	276,966.70	11,938.22	634,317.42
TOTALES		1,120,896.39	289,886.99	46,381.92	336,268.91	14,494.35	770,133.13		

ANTICIPO TOTAL: \$ 382,167.64

EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ 276,966.70

ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO: \$ 336,268.91

SALDO POR AMORTIZAR: \$ 45,896.72

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,273,892.12

MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN: \$ -

MONTO ACUMULADO ANTERIOR: \$ -

MONTO ACUMULADO ACTUAL: \$ 1,120,896.39

SALDO POR PAGAR: \$ 152,995.73

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN

IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 795,881.34
IVA	\$ 127,341.01
SUMA	\$ 923,222.34
DEDUCCIONES:	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 276,966.70
5 AL MILLAR	\$ 3,979.41
OBS.	\$ 7,958.81
SUMA DE DEDUCCIONES:	\$ 288,904.92
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 634,317.42

ELABORO: *[Signature]*

ACEPTO: *[Signature]*

LIC. JESUS LUIS ISLAS
REPRESENTANTE LEGAL

ING EDGAR GARCÍA SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA PÚBLICAS

ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMÓN ARMENTA ROQUE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SINDICO HACENDARIO

