



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.
2020 - 2024



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TÍTULO: RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	REVISIÓN ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	HOJA 1
---	---	--	-----------

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁGATA	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,217,688.66	No. DE CONTROL: 2021/FAISM069005
UBICACIÓN: CALLE AGATA EN LA COLONIA LAS JOYAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO	No. DE CONTRATO: MTI/DP-YA/FAISM/2021/05	FECHA: 23-sep-21
REPRESENTANTE LEGAL: LIC. Ana Patricia Constantini Herbrich	IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,217,688.66	FECHA DE INICIO: 26-jul-21
No. DE ESTIMACIÓN: PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 al 23 de septiembre de 2021	No. DE AMPLIACIÓN: IMPORTE DE AMPLIACIÓN:	FECHA DE TERMINO: 23-sep-21
		AVANCE FINANCIERO: 100.00%

RESUMEN DE ESTIMACIONES						
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN	IVA DE AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	PAGO LIQUIDO
01 (UNO)	492	65,160.23	10,425.64	19,548.07	3,127.69	51,932.71
02 (DOS)	506	1,719,646.51	275,143.44	515,893.95	82,543.03	1,370,558.27
03 (TRES) (FINIQUITO)	519	126,993.83	20,319.01	38,098.15	6,095.70	1,904.90
TOTALES		305,888.09	2,217,688.66	573,540.17	91,766.42	1,523,705.06

ANTICIPO TOTAL:	\$ 665,306.60
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 44,193.86
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$ 665,306.60
SALDO POR AMORTIZAR:	-\$ 0.00

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$ 2,217,688.66
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 147,312.84
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 2,070,375.82
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$ 2,217,688.66
SALDO POR PAGAR:	-\$ 0.00

IMPORTE DE ESTIMACIÓN
IVA
SUMA

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN
\$ 126,993.83
\$ 20,319.01
\$ 147,312.84

DEDUCCIONES:
AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO: \$ 44,193.86
5 AL MILLAR 0.50% \$ 634.97
OBS. 1.00% \$ 1,269.93
SUMA DE DEDUCCIONES: \$ 46,098.76

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
\$ 101,214.06

A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:

ELABORÓ: *[Firma]*
ACEPTÓ: *[Firma]*
LIC. ANA PATRICIA CONSTANTINI HERBRICH
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO:
ING. RAMÓN ARMENTA ROQUE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDGAR GARCÍA SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ:
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO

