

2021/FA15M69004/500



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.
2020 - 2024



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TÍTULO: RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	REVISIÓN 1	HOJA 1
--	--	----------------------	------------------

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,965,296.09	No. DE CONTROL: 2021/FAISM069004
UBICACIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO TIZAYUCA HGO.	No. DE CONTRATO: MTI/DPYA/FAISM/2021/04	FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REPRESENTANTE LEGAL: LIC. ANA LETICIA ALMANZA GUTIERREZ	IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,945,845.35	FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2021
No. DE ESTIMACIÓN: 3 (TRES FINIQUITO)	AMPLIACIÓN: -	FECHA DE TERMINO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 14 de Septiembre de 2021 al 23 de Septiembre de 2021	AMPLIACIÓN: -	AVANCE FINANCIERO: 100.00%

RESUMEN DE ESTIMACIONES						
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN	IVA DE AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN
01 (UNO)	A 516	734,500.51	117,520.08	220,350.15	35,256.02	255,606.17
02 (DOS)	A 529	853,206.17	136,512.99	255,961.85	40,953.90	296,915.75
03 (TRES FINIQUITO)	A 532	89,746.21	14,359.39	26,923.86	4,307.82	31,231.69
TOTALES				503,235.86	80,517.74	583,753.61
						25,161.79
						1,356,929.95

ANTICIPO TOTAL:	\$ 583,753.61
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 31,231.69
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$ 583,753.61
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,945,845.35
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 104,105.60
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 1,841,739.75
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$ 1,945,845.35
SALDO POR PAGAR:	\$ -

IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 89,746.21
IVA	\$ 14,359.39
SUMA	\$ 104,105.60
DEDUCCIONES:	
AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:	\$ 31,231.69
5 AL MILLAR	\$ 448.73
1% INSP. Y VIG.	\$ 897.46
SUMA DE DEDUCCIONES:	\$ 32,577.88
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 71,527.72

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN

ELABORO:
LIC. ANA LETICIA ALMANZA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

ACEPTO:
ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA

SECRETARÍA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SINDICO HACENDARIO

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SINDICO HACENDARIO

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SINDICO HACENDARIO

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SINDICO HACENDARIO

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

2021/15/9/2021

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



2020 - 2024



NOMBRE DE LA CONTRATISTA: MERLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO TIZAYUCA HGO.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ESTIMACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTIMACION (TRES FINIQUITO): PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO

CONTRATO No: MT/DPYA/FAISM/2021/04

Importe de contrato C/IVA: \$ 1,945,845.35

Importe de Anticipo: 583,753.61

Periodo del contrato: 26/07/2021 a 23/09/2021

Importe de Convenio:

Hoja: 1

ESTADO DE CUENTA

Periodo de Estimación	Importe de Estimación	L.V.A. 16%	Total	Desc. 1% de Imp. De Est.	Total con desc.	Amort anticipo 30%	5 AL MILLAR 0.5% INSP. Y VIG. 1%	Total deducciones	Líquido a Pagar	Av. Fisico	Financiero
26 DE JULIO DE 2021	\$ 734,500.51	\$ 117,520.08	\$ 852,020.59	\$ -	\$ 852,020.59	\$ 255,606.17	\$ 3,672.50	\$ 7,345.01	\$ 266,623.68	\$ 585,396.91	43.79%
14 DE AGOSTO DE 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	43.79%
14 DE AGOSTO DE 2021 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 853,206.17	\$ 136,512.99	\$ 989,719.16	\$ -	\$ 989,719.16	\$ 296,915.75	\$ 4,266.03	\$ 8,532.06	\$ 309,713.84	\$ 680,005.32	50.86%
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50.86%
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 89,746.21	\$ 14,359.39	\$ 104,105.60	\$ -	\$ 104,105.60	\$ 31,231.69	\$ 448.73	\$ 897.46	\$ 32,577.88	\$ 71,527.72	5.35%
Acumulado	\$ 1,677,452.89	\$ 268,392.46	\$ 1,945,845.35	\$ -	\$ 1,945,845.35	\$ 583,753.61	\$ 8,387.26	\$ 16,774.53	\$ 608,915.40	\$ 1,336,929.95	100.00%
Saldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%

SECRETARIA DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO

TIZAYUCA HGO. 2020-2024

TIZAYUCÁN

TIZAYUCA HGO. 2020-2024

TIZAYUCÁN

TIZAYUCA HGO. 2020-2024

TIZAYUCÁN

LIC. ANA LETICIA ALMANZA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. RAMON ARMENTA ROQUE

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL