

**MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
ACTA DE ENTREGA - FÍSICA.**



INSTANCIA RESPONSABLE:

MUNICIPIO DE TIZAYUCA

1.- SIENDO LAS _____ HRS., DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y / O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - FÍSICA DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2021 FONDO: FAISM
 PROGRAMA: W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA: 10 EDUCACIÓN BÁSICA
 PROYECTO: BIENESTAR
 NORMATIVA: INHIFE
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSETTI" C.C.T.
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 13DJN1579Z
 NO. DE BENEFICIARIOS: 2021/FAISM069008
 135.00 HABITANTES

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XII - TIZAYUCA
 MUNICIPIO: 069 TIZAYUCA
 LOCALIDAD: FUENTES DE TIZAYUCA

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2021-069-006
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: SEFINP-C-FAISM/GI-2021-069-008

INVERSIÓN:

APROBADA

TOTAL= \$1,039,424.81
 FEDERAL= 0.00
 ESTATAL= 0.00
 MUNICIPAL= \$1,039,424.81
 BENEFICIARIOS= 0.00
 SALDO= \$0.00

MODIFICADA

TOTAL= \$1,019,424.81
 FEDERAL= 0.00
 ESTATAL= 0.00
 MUNICIPAL= \$1,019,424.81
 BENEFICIARIOS= 0.00
 SALDO= \$0.00

EJERCIDA

TOTAL= \$1,019,424.81
 FEDERAL= 0.00
 ESTATAL= 0.00
 MUNICIPAL= \$1,019,424.81
 BENEFICIARIOS= 0.00
 SALDO= \$0.00



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



FECHA: 14/07/2021

FECHA: 05/11/2021

2021/FAISM0690081

20221FALCND690081

SECRETARÍA DE
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE
 OBRAS PÚBLICAS
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARÍA DE
 OBRAS PÚBLICAS
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CIMENTACION		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	344.6500
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	119.0000
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.6500
EXCAVACION EN CEPAS A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPAS, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	67.4300
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	43.6000
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3. fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	500.5900
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5. fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	989.3500
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	74.4000
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PROVEEN DE LABORATORIO.	M3	14.2800
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	160.5340
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	106.3200
ESTRUCTURA		
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	4,984.6000
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	2,507.5700
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	237.3000
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.5000
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	7,729.4700
CUBIERTA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	308.0500
BAJADA DE AGUA		
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90" Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	8.9000
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 7/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000
EXTRAORDINARIOS		

[Handwritten signature]

2021/FAISM0690081

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSETTI" C.C.T. 13DJN15792
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM069008


5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	-
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	-



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

20221FAISM0690001



TIZAYUCAN

ciudad
sierra

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUNA ROSETTI" C.C.T. 13DJN15792
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021FAISM069000

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):


CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CIMENTACION		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	-
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	68.0000
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.6100
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALLEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	45.6200
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.5000
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4.200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	486.8200
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5, fy= 4.200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1,002.3000
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	71.0900
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	14.2600
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	25.6400
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4,984.5900
ESTRUCTURA		
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	2,507.5200
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	237.3000
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	2.5000
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	7,729.4100
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	308.0500
CUBIERTA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	41.6000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE: FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIAJALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACION DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	4.0000
BAJADA DE AGUA		
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.0000
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m: A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000
EXTRAORDINARIOS		

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSETTI" C.C.T. 13DUN1579Z
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 20211/FAJ5M069008

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'e= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR. PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	120.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	100.0000



2021/FAISMU690081

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSETTI" C.C.T. 13DJN1579Z
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM069008

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (X). CONVENIO: ().
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA: ().
EJECUTORA: LIC. REBECA MOSQUEIRA OLIVA

NO. DE CONTRATO: MT/DyPA/FAISM/2021/08 FECHA: 09/09/2021 IMPORTE: \$1,019,424.81

NO. DE CONVENIO: N/A FECHA: IMPORTE: N/A

NO. DE CONVENIO: N/A FECHA: IMPORTE: N/A

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 13/09/2021 FECHA DE INICIO REAL: 13/09/2021

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11/11/2021 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 11/11/2021


PRÓRROGAS: N/A FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: TIZAYUCA 11/11/2021. HGO. 2020-2024



8.- ACTO DE ENTREGA FÍSICA:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSETTI" C.C.T. 13DJN1579Z
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAJSM069008

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA.

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.


FIRMA Y SELLO: 
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TIZAYUCA.
NOMBRE: ING. RAMÓN ARMENTA ROQUE
CARGO: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

FIRMA Y SELLO: 
NOMBRE: ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
CARGO: RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



CONTRATISTA O PROVEEDOR

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: PATRICIA ACUÑA
CARGO: PERSONA FISICA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

10.- OBSERVACIONES:

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

FIRMA Y SELLO: 
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TIZAYUCA.
NOMBRE: ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ORGANO DE CONTROL INTERNO

FIRMA Y SELLO: 
NOMBRE: Mtro. IRVING MALDONADO VILLALBA
CARGO: CONTRADOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)



FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: María de Lourdes Morán
CARGO: Directora

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: Ana Rosa Tapia
CARGO: Presidenta

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: 
NOMBRE: Alicia Paz
CARGO: Secretaria