

2024/FAISM0690081



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO.**  
2020 - 2024



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	<b>TÍTULO:</b>	RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	<b>REVISIÓN ESTIMACIÓN 1 (UNO)</b>	HOJA 1
---------------------	-----------------------------	----------------	---	------------------------------------	--------

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUÑA ROSSETTI" C.C.T. 13DJUN15792		<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$ 1,039,424.81	<b>No. DE CONTROL:</b>	
<b>UBICACIÓN:</b>	TIZAYUCA, HGO		<b>No. DE CONTRATO:</b>	MTUDFYA/FAISM/2021/08	<b>FECHA:</b>	11/11/2021
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	REBECA MOSQUEIRA OLIVA		<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$ 1,019,424.81	<b>FECHA DE INICIO:</b>	13-sep-21
<b>No. DE ESTIMACIÓN:</b>	3 (FINIQUITO)		<b>AMPLIACIÓN:</b>	-	<b>FECHA DE TERMINO:</b>	11-nov-21
<b>PERIODO DE ESTIMACIÓN:</b>	30 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021		<b>AMPLIACIÓN:</b>	-	<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%

RESUMEN DE ESTIMACIONES									
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN SIN IVA	TOTAL ESTIMADO SIN IVA	AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES	PAGO LIQUIDO
01 (UNO)	811	\$ 352,214.48	\$ 56,354.32	\$ 408,568.80	\$ 105,664.34	\$ 16,906.30	\$ 122,570.64	\$ 5,283.21	\$ 280,714.95
02 (DOS)	815	\$ 272,117.13	\$ 43,538.74	\$ 315,655.87	\$ 81,635.14	\$ 13,061.62	\$ 94,696.76	\$ 4,081.76	\$ 216,877.35
03 (FINIQUITO)	822	\$ 254,482.88	\$ 40,717.26	\$ 295,200.14	\$ 76,344.8560	\$ 12,215.18	\$ 88,560.03	\$ 3,817.24	\$ 202,822.87
<b>TOTALES</b>				\$ 1,019,424.81	\$ 263,644.34	\$ 42,183.09	\$ 305,827.43	\$ 13,182.21	\$ 700,415.17

<b>ANTICIPO TOTAL:</b>	\$ 305,827.43
<b>EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 88,560.03
<b>ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:</b>	\$ 305,827.43
<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	0.00

<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 1,019,424.81
<b>MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 295,200.14
<b>MONTO ACUMULADO ANTERIOR:</b>	\$ 724,224.67
<b>MONTO ACUMULADO ACTUAL:</b>	\$ 1,019,424.81
<b>SALDO POR PAGAR:</b>	\$ 0.00

<b>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</b>	
IVA	\$ 254,482.88
<b>SUMA</b>	\$ 40,717.26
<b>DEDUCCIONES:</b>	
AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:	\$ 88,560.03
5 AL MILLAR	\$ 1,272.41
1% O.B.S.	\$ 2,544.83
<b>SUMA DE DEDUCCIONES:</b>	\$ 92,377.28
<b>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>	\$ 202,822.87

<b>ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN</b>	
<b>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</b>	\$ 254,482.88
IVA	\$ 40,717.26
<b>SUMA</b>	\$ 295,200.14

**ELABORÓ:** *[Firma]* **ACEPTÓ:** *[Firma]*

**REBECA MOSQUEIRA OLIVA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA**  
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA

**ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. RAMÓN ARMENTA ROQUE**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SINDICO HACENDARIO**

