





SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



2020 - 2024

NOMBRE DE LA CONTRATISTA:

GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A DE C.V.

N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA UBICACION: CALLE EMILIANO ZAPATA, TIZAYUCA HIDALGO.

CONTRATO No.

MTI/DPYA/RFPO/2022/04

Importe de contrato C/VA

\$ 1,352,161.04

Importe de Anticipo

\$ 405,648.31

Periodo del contrato

14/02/2022

14/05/2022

Numero de Convenio

CM-01-MTI/DPYA/RFPO/2022/04

ESTIMACION

03 (TRES FINIQUITO) Fecha de Estimacion: 14 DE MAYO DE 2022 Periodo de Estimacion: DEL: 15 DE ABRIL DE 2022 AL: 14 DE MAYO DE 2022

Hoja: 1

No. De Est.	No. Factura	Periodo de Estimacion	Importe de Estimacion	LVA 16%	Total	Desc. 1% de Imp. De Est.	Total con desc.	AMORT. ANTICIPO 30%	5 AL MILLAR 0.5%	1% O. B. S.	DEDUCCIONES			Avance Fisico	Avance Financiero
											Liquido a Pagar	Total deducciones			
01	311	DEL 14 DE FEBRERO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2022	\$ 668,492.20	\$ 106,958.75	\$ 775,450.95	-	\$ 536,130.74	\$ 232,635.29	-	\$ 6,684.92	\$ 239,320.21	\$ 536,130.74	57.35%	57.35%	
02	312	DEL 16 DE ABRIL DE 2022	\$ 372,406.70	\$ 59,585.07	\$ 431,991.77	-	\$ 298,670.17	\$ 129,597.53	-	\$ 3,724.07	\$ 133,321.60	\$ 298,670.17	31.95%	31.95%	
03	313	DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2022	\$ 124,757.17	\$ 19,961.15	\$ 144,718.32	-	\$ 100,055.26	\$ 43,415.49	-	\$ 1,247.57	\$ 44,663.06	\$ 100,055.26	10.70%	10.70%	
Acumulado			\$ 1,165,656.07	\$ 186,504.97	\$ 1,352,161.04	\$ 0.00	\$ 934,856.17	\$ 405,648.32	\$ 0.00	\$ 11,666.56	\$ 934,856.17	\$ 1,165,656.07	100.00%	100.00%	
Saldo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ELABORO:

David Estrada Davila

REPRESENTANTE LEGAL

DAVID ESTRADA DAVILA

ACEPTO:

ING. FABIAN J. ORTEGA GARCIA

SUPERVISOR DE OBRA

TIZAYOCAN

TIZAYUCA HGO. 2020-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARG. FABIAN MIGUEL ANGEL SALAMANCA PEREZ

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS