

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HGO.

REPORT DESTINO DE GASTO SRFT

CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2025	4	HD250402608067	Proyecto de Inversión	1,567,529.73	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1567529.73, modificado:1567529.73}]	CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA Y MÓDULO DE SANITARIO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.14, C.C.T. ISDOMADOMAL COL. UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO. - 127600	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	127600	5	90	75	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.6, meta_modificada:63.6]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Colonia Unidad Deportiva 43803, TIZAYUCA, ENTRE Avenida Carretera México - Pachuca Y Camino Viejo al Carmen Avenida De Las Fuentes La obra se hará en el Centro de Atención Múltiple No. 14 C.C.T., lon:-98.96866544, lat:19.8617831}]	03-8-2025	31-12-2025	1567529.73	156353.32	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/16, contratista:EDMUNDO VITAL ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:156353.32, importe_modificado:156353.32}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2608067/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608073	Proyecto de Inversión	1,236,20.32	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:123620.32, modificado:123620.32}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDERO SEGURO EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE BULEVAR LAS TORRES Y PUENTE DE AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA, BARRIO LOS CASTRO, LOCALIDAD DE TEPOJACO, TIZAYUCA. - 19366	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	19366	5	1040	1019	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:39, direccion:Calle Cuauhtémoc Colonia Tepojaco 43823 TEPOJACO, TIZAYUCA ENTRE Boulevard Las Torres Y Ninguno Carretera México - Pachuca Calle Tlatoc La obra se realiza sobre calle Cuauhtémoc, entre Boulevard Las Torres y autopista México Pachuca, lon:-98.9542652, lat:19.8427464}]	03-8-2025	31-12-2025	123620.32	128601.4	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/16, contratista:GRUPO CONSTRUCTO Y COMERCIALIZADOR ODDAH, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:128601.4, importe_modificado:128601.4}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608073/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608072	Proyecto de Inversión	1,861,320.72	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1861320.72, modificado:1861320.72}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CRISANTHEMA, ENTRE CALLE MALVA Y CALLE ORQUIDEA, TIZAYUCA. - 120060	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	120060	5	500	325	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.434, meta_modificada:158.434}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Crisantema Fraccionamiento Nuevo Tizayuca 43804 TIZAYUCA, ENTRE Calle Malva Y Calle Orquídeas Avenida Dalia la obra se hará en Calle Crisantema, entre Calle Malva y Calle Orquídeas, en el tramo de la calle se encuentr, lon:-98.98250971, lat:19.82759086}]	03-8-2025	31-12-2025	1861320.72	183982.79	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/16, contratista:GRUPO COMERCIAL Y EDIFICACIONES AVIQUO, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:183982.79, importe_modificado:183982.79}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2608072/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608071	Proyecto de Inversión	1,600,000.00	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDERO SEGURO EN CAMINO VIEJO AL CARMEN (TRAMO DE CALLE ORO AL LÍMITE CON EL ESTADO DE MÉXICO), EL CARMEN, TIZAYUCA. - 19306	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	19306	5	389	362	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:Calle Camino Viejo al Carmen Colonia El Carmen 43815 EL CARMEN, TIZAYUCA ENTRE Calle Oro Y Calle Felipe Reyes Calle Benito Juárez la obra se realiza sobre calle Camino Viejo al Carmen, también conocido como camino Real al Carmen, lon:-98.96936271, lat:19.88468266}]	03-8-2025	31-12-2025	1600000	158128.7	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/04, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESSAMO, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:158128.7, importe_modificado:158128.7}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608071/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608070	Proyecto de Inversión	213,566.70	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:213566.7, modificado:213566.7}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDERO SEGURO EN CALLE JAIME NUNO, BARRIO CUITITLA, TIZAYUCA HIDALGO. - 124357	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	124357	5	85	60	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Jaime Nuno Barrio Cuatitla 43803 TIZAYUCA, ENTRE Boulevard Ejército Mexicano Y Avenida Club Rotario Avenida Club Rotario la obra se aboca entre Boulevard Ejército Mexicano y Avenida Club Rotario, lon:-98.9725318, lat:19.8417595}]	03-8-2025	31-12-2025	213566.7	208818.8	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/04, contratista:RAJA APOLMAR UNANES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:208818.8, importe_modificado:208818.8}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608070/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608069	Proyecto de Inversión	55,4208.00	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:554208.0, modificado:554208.0}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDERO SEGURO EN CIRCUITO CALLE ORIENTE 3, CALLE SUR 2 Y CALLE ORIENTE 5, COLONIA ZONA INDUSTRIAL, TIZAYUCA. - 123819	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	123819	5	644	4265	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Oriente 3 Colonia Zona Industrial 43804 TIZAYUCA, ENTRE Avenida Eje oriente - poniente Y Calle Oriente 5 Boulevard México - Pachuca La obra se ubica aun costado del Conalep Tizayuca, y a espaldas de la Central de Bo, lon:-98.97496086, lat:19.8233066}]	03-8-2025	31-12-2025	554208	549086.03	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/04, contratista:RUBEN RICARDO AQUINO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:549086.03, importe_modificado:549086.03}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608069/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608068	Proyecto de Inversión	988,888.21	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:988888.21, modificado:988888.21}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAMINACIÓN, COL. TEPEYAC, TIZAYUCA. - 122781	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	122781	5	64	53	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.68, meta_modificada:653.68}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Laminación Colonia Tepeyac 43804 TIZAYUCA, ENTRE Calle Floranta Dos Y Calle Navarra Calle Laminación la obra se hará Calle Laminación, de Calle Floranta Dos a dirección de Calle Nararajo, en la Colonia Tepeyac, Tizayuc, lon:-98.97363443, lat:19.84489266}]	03-8-2025	31-12-2025	988888.21	978997.35	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/16, contratista:AMMAR GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:978997.35, importe_modificado:978997.35}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2608068/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608066	Proyecto de Inversión	805,396.80	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:805396.8, modificado:805396.8}]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A COL. EMPRESARIOS Y CALLE JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, COL. EXPRESIDENTES, TIZAYUCA. - 125623	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	125623	5	422	325	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.01, meta_modificada:982.01}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:Ninguno Acceso a Emiliano Zapata Colonia Emiliano Zapata 43810 MILANO ZAPATA, TIZAYUCA ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Alberto Aldama Calle Benito Juárez la obra se desarrollará sobre Calle Acceso a Emiliano Zapata, José Luis Herndz, lon:-98.96402796, lat:19.85700771}]	03-8-2025	31-12-2025	805396.8	798988.87	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/17, contratista:LEOBARDO CALILUANO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:798088.87, importe_modificado:798088.87}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2608066/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608065	Proyecto de Inversión	5,124,022.87	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:5124022.87, modificado:512422.87}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA RANCHO LA CONCEPCIÓN CUERPO DERECHO, ENTRE AV. RANCHO DE DON FLORENO Y CALLE RANCHO LAS PALOMAS, FRACCIONAMIENTO RANCHO DON ANTONIO, TIZAYUCA. - 118763	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	118763	5	2500	2500	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4272.79, meta_modificada:4272.79}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:42, direccion:Avenida Rancho La Concepción Fraccionamiento Rancho Don Antonio 43810 DON ANTONIO, TIZAYUCA ENTRE Avenida Rancho Don Florenio Y Calle Rancho Las Palomas Calle Rancho La Concepción la obra se hará en Av. Rancho La Concepción cuerpo, lon:-98.9387787, lat:19.86500277}]	27-10-2025	31-12-2025	512422.87	512422.87	5100436.96	5100436.96	5100436.96	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/06, contratista:MIGUEL ANGEL LUGO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:510422.87, importe_modificado:512422.87}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}]	[2608065/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608064	Proyecto de Inversión	509,433.57	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:509433.57, modificado:509433.57}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDERO SEGURO EN CALLE FUENTE DE ACATLAN ENTRE FRACCIONAMIENTO HACIENDAS Y FUENTES DE TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO. - 120553	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	120553	5	130	118	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:44, direccion:Calle Fuente de Acatlan Fraccionamiento Haciendas y Fuentes de Tizayuca 43818 HACIENDAS DE TIZAYUCA, TIZAYUCA ENTRE Calle Fuente de Acatlan Y Boulevard La Cruz Sur Calle Fente de la Felicidad Se encuentra aun costado de la PTAR de, lon:-98.9788244, lat:19.87314895}]	03-8-2025	31-12-2025	509433.57	498546.4	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2026/13, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:498546.4, importe_modificado:498546.4}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608064/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250402608063	Proyecto de Inversión	652,224.06	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:652224.06, modificado:652224.06}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS SENDERO SEGURO EN CALLE SANTOS DESOLADO, BARRIO PEDREGAL, TIZAYUCA (380 M). - 120951	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	120951	5	70	50	0	[metat: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado Barrio El Pedregal 43802 TIZAYUCA, ENTRE Calle Lazaro Cárdenas Y Boulevard Las Torres Calle Vicente Guerrero la obra se realiza sobre Calle Santos Degollado, entre Av. Juárez y Calle Lazaro Cárdenas, lon:-98.9786248, lat:19.84868171}]	03-8-2025	31-12-2025	652224.06	646437.31	0	0	0	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2026/14, contratista:ALEXO ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:64437.31, importe_modificado:64437.31}]	[metat: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	[2608063/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250302570374	Proyecto de Inversión	7,290,530.90	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:7290530.9, modificado:7290530.9}]	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA GLORIETA DEL SOLDADO DESCONOCIDO Y BULEVAR LAS TORRES, BARRIO CUITITLA, TIZAYUCA. - 68124	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	68124	5	2000	1500	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5267.44, meta_modificada:5267.44}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Barrio Cuatitla 43803 TIZAYUCA, ENTRE Boulevard Ejército Mexicano Y Boulevard Las Torres Boulevard Ejército Mexicano la obra se encuentra entre la Glorieta del Soldado Desconocido y Bulevar Las Torres, lon:-98.9610184, lat:19.84006771}]	01-09-2025	29-12-2025	7089835.01	7089835.01	4090848.17	4090848.17	4090848.17	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2025/04, contratista:AXR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:7089835.01, importe_modificado:7089835.01}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}]	[2670374/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}
2025	4	HD250302570373	Proyecto de Inversión	4,506,260.07	[Rt: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:4506260.07, modificado:4506260.07}]	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA CRUZ SUR CUERPO DERECHO, ENTRE BOULEVARD LA CRUZ ORIENTE Y BOULEVARD LA CRUZ PONIENTE, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA. - 5709	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Tizayuca	5709	5	2505	2285	0	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3310.19, meta_modificada:3310.19}]	1	[geol: {cve_municipio:69, localidad:44, direccion:Boulevard La Cruz Sur Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca 43815 HACIENDAS DE TIZAYUCA, ENTRE Boulevard La Cruz Poniente Y Boulevard La Cruz Oriente Calle Fuente de la Luz Al Inicio de la obra está el jardín Kinder Enrig, lon:-98.97004818, lat:19.87247981}]	18-08-2025	15-9-2025	4454886.77	4454886.77	4454886.77	4454886.77	4454886.77	[cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrata:MTI[DEYF]ASBMU N/2026/01, contratista:GRUPO COMERCIAL Y EDIFICACIONES AVIQUO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:4454886.77, importe_modificado:4454886.77}]	[metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3310.19}]	[2670373/proyecto_IN NICIO]	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	[abst: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:4.0, usuario:margathrivero, fecha:2026-01-16}}

CUARTO TRIMESTRE 2[illegible]