

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA

1.- SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 08 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2020, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN,
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS
MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2020 FONDO: FAISM
PROGRAMA: W 11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 10 EDUCACION BASICA.
PROYECTO: NUEVA
NORMATIVA: IN H I F E
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. CLAVE 130JN1518Q.
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2020/FAISM069011
NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HAB.

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: TIZAYUCA
LOCALIDAD: TIZAYUCA

Latitud: 19.827034 Longitud: -98.987848

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:



OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-069-007 FECHA: 08 DE JULIO DE 2020
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____
FECHA: _____


INVERSIÓN:

	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ 1,004,418.03	\$ 1,004,418.03
FEDERAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL=	\$ 1,004,418.03	\$ 1,004,418.03
BENEFICIARIOS=	\$ 0.00	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00	\$ 0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
MUNICIPALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL





000002



Secretaría de Contraloría
Hidalgo crece contigo

CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 13DJN1513Q.


NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2020/FAISM069011


5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	300
EXCAVACION EN CERRAJO A MANO. MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CERPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	46.02
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	34.4
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f' = 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	162
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3o. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	9.6
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	3.7
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f' = 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	152
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f' = 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	80.64
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	21.6
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	2.43
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	35.89
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.56
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f' = 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	245.4
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f' = 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	297.02
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	32.76
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	3.28
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	5594.36
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	73.67
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	143.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	5911.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-401 PINTO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	361.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE: FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM. COLOCACION DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECIBIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPONI Y SELADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	41.6
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" X 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	30.85
EXCAVACION DE CORTE EN CAVA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	105.6
ACARREO A 1.60 Km. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	116.45
ACARREO 08MS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	232.9
009-F-02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 2) PARA 90%	M3	70.4
008-E-04 AGUA UTILIZADA EN CLAMPACTACION	M3	70.4
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUB BASE Y/O BASE HIDRAULICA TEZONTLE-TEPETATE-GRAVA PROPORCION 30-30-40 DE CONTROLADA 1 1/2" A FINOS, PUESTO EN OBRA. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, CARGA, ACARREO A LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	91.52
008-E-02 OPERACION DE MIEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES; B) DE BASES-1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL (PETREO: 3) COMPACTADO AL 95%	M3	70.4
008-E-04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	70.4
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M3	3.3
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PUUDO RAVADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	11.0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARRA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. (BASE DE LAMINA CAL. 16, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL 1/2" X 1/8" CON LUN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" X 1/8" APOYADO AL PISO 60 cm. Y 217 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PISO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIORIZQUIERDA, DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE CALIBRE BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTI CORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARRA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.0



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
MUNICIPAL

PLAZA CAN



Secretaría de
Contraloría
Hidalgo crece contigo

000003


CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 13D.JN1513Q.


CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2020/FAISM069011

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M ² , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	300
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALAEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	46.02
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	14.4
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	162
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3". ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	9.6
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	3.7
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	152
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	80.64
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	21.6
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	2.43
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	35.89
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	14.56
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	245.4
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	297.02
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	32.76
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	3.28
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES UGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	5594.36
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	73.67
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	143.8
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO UGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	5811.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERMIUM R-201 PINTRO DURAPLUS CAL 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, AJUNEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	381.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 6.00 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, AJUNEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO GALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE: FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIFA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACION DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	41.6
BAIADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	10.85
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M ² , INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	105.6
ACARREO A 340. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	116.45
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	232.9
009-F-02. COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	M3	70.4
009-E-04. AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	7.04
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUB BASE Y/O BASE HIDRAULICA TEZONTLE-TEPETATE-GRAVA PROPORCION 30-30-40 DE CONTROLADA 1 1/2". A FINOS, PUESTO EN OBRA. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, CARGA, ACARREO A LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	91.52
009-E-02. OPERACION DE MEZCLADO, TENOIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES; B) DE BASES; 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETRO: a) COMPACTADO AL 95%	M3	70.3
009-E-04. AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	3.5
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: ELABORACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESMIBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	ML	38
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PUUDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 x 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROLOLADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	111.8985
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m., A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/8" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/4" x 1/8" AHOSADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 30 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



000004



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 13DJN1513Q.
2020/FAISM069011


7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (x) CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (x) INV. RESTRING.: () LICITACIÓN PÚBLICA: ()
EJECUTORA: CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ
NO. DE CONTRATO: SCFNITFAISMCDPAPYDM0152020 FECHA: 17/07/20 IMPORTE: \$1,004,418.03
NO. DE CONVENIO: SGPMAFASMDPAPYDMCONV-152020 FECHA: 14/08/20 IMPORTE: \$1,004,418.03
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 20 JULIO 2020 FECHA DE INICIO REAL: 20 JULIO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 18 AGOSTO 2020 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 30 SEPT. 2020
PRÓRROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 30 SEPTIEMBRE 2020

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE TERMINADO** DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DIRECTIVOS JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER Y COMITÉ DE OBRA QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.




Handwritten signatures and initials

000005



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 13D.JN15130.
2020/FAISM/69011



9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA/RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
DEPENDENCIA: *SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA*
NOMBRE: *FRANCISCO GABILONDO SOLER*
CARGO: *SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA*

DEPENDENCIA RESPONSABLE:
DEPENDENCIA: *SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA*
NOMBRE: *FRANCISCO GABILONDO SOLER*
CARGO: *SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA*

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA:
DEPENDENCIA: *SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA*
NOMBRE: *FRANCISCO GABILONDO SOLER*
CARGO: *SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA*

DIRECCIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
DEPENDENCIA MUNICIPAL:
NOMBRE: *FRANCISCO GABILONDO SOLER*
CARGO: *SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA*

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO:
DEPENDENCIA: *SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA*
NOMBRE: *FRANCISCO GABILONDO SOLER*
CARGO: *SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA*

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE:
CARGO:

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
NOMBRE:
CARGO:

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: *Paula Nathalie Rojas Flores*
CARGO: *Presidente*

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: *Angelica Lopez Vera*
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: *Horacio Alan Contreras Jimenez*
CARGO: *Subdirector*

No. De Oficio de Comisión: *DEICOR-DEICAT-3766/F.SC-24278/2020*
FECHA DE FIRMA DE ACTA: *08/12/2020*

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

