

2022	4	HD22030210 4916	Proyecto de inversión	3143039.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143039.08, modificado:3143039.08}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNOS, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BLVD. LAS TORRES- 31280	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tizayuca	31280	S	135	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0}}	1	{geo1: {municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BOULEVARD LAS TORRES - CALLE 5 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 43815 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE APAR, lon:-98.97684201, lat:19.85643394}}	01-08-2022	28-11-2022	3143039.08	3143039.08	3143039.08	3143039.08	3143039.08	{tito1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:M TIDPA/FAISM/202 203, contratista:JOSADA N Construcciones y Suministros, S.A. de C.V., convocante:MUJNCI PRO DE TIZAYUCA, monto:3143039.08, importe_modificado: 3143039.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.0}}	{tito1: {o_NICIO, 2104916[proyected, PROCESO, 2104916[proyected, FIN, 2104916[proyected, PROCESO]}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se validó y constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:Se validó y constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:Se validó y constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:Se validó y constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-01-16}}}
------	---	--------------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------	-------	---	-----	-----	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	---	-----------	------------------	-------------------	---