

MUNICIPIO DE TIZAYUCA

información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES_FISICOS
2023	3	HID230302260965	Proyecto de inversión	\$ 2,730,743.83	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CINCO AULAS EN PLANTA ALTA, EN EL CECYTE HIDALGO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO C.C.T. 13ETC0025T FRACC. LOS ARCOS, TIZAYUCA - 229437	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tizayuca	800	700	0	02-10-2023	30-12-2023	\$ 2,730,743.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}
2023	3	HID230302255310	Proyecto de inversión	\$ 3,368,102.84	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAEH C.C.T. 13ECB0049N, EL CID, TIZAYUCA - 194658	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tizayuca	287	312	0	02-10-2023	30-12-2023	\$ 3,307,031.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302255349	Proyecto de inversión	\$ 3,056,375.82	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CARRIL AUXILIAR EN AV. JUÁREZ SUR, ENTRE SECUNDARIA TÉCNICA Y ACCESO A GEOVILLAS - 194872	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tizayuca	4000	4000	0	02-10-2023	30-12-2023	\$ 3,056,375.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302244208	Proyecto de inversión	\$ 2,979,557.49	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE TORONJOS, TRAMO CIRCUITO PIRULES A CALLE GUAYABOS FRACCIONAMIENTO EL CID, TIZAYUCA - 129899	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tizayuca	200	200	0	28-08-2023	25-11-2023	\$ 2,979,557.49	\$ 2,972,004.46	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPYA/FAIS MUN/2023/05, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:2972004.46, importe_modificado:2972004.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302242459	Proyecto de inversión	\$ 2,587,580.87	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISANTEMA DE CALLE PLANTAS A CALLE MALVA - 96739	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tizayuca	760	500	0	04-09-2023	02-12-2023	\$ 2,587,580.87	\$ 2,579,641.00	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPYA/FAIS MUN/2023/04, contratista:MERLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:2579641.0, importe_modificado:2579641.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302242809	Proyecto de inversión	\$ 967,481.86	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FORJA, TRAMO CALLE PLANTA DOS Y NIÑOS HEROES, COL. TEPEYAC, TIZAYUCA - 108954	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tizayuca	86	64	0	04-09-2023	02-11-2023	\$ 967,481.86	\$ 961,910.86	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPYA/FAIS MUN/2023/03, contratista:JONATHAN GARCÍA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:961910.86, importe_modificado:961910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302256298	Proyecto de inversión	\$ 1,063,778.26	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJE ORIENTE PONIENTE BOULEVARD LAS TORRES DE ACCESO A CUENCA LECHEA A ENTRONQUE CON CALLE 16 DE ENERO, HUITZILA, TIZAYUCA. - 201193	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tizayuca	13750	11250	0	02-10-2023	30-12-2023	\$ 1,063,778.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302259969	Proyecto de inversión	\$ 456,536.70	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMPECHE TRAMO AVENIDA MÉXICO A CALLE COAHUILA EN LA COMUNIDAD HUITZILA, TIZAYUCA. - 223823	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tizayuca	900	900	0	02-10-2023	30-11-2023	\$ 456,536.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones

MUNICIPIO DE TIZAYUCA

información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	HID230302245233	Proyecto de inversión	\$ 571,034.26	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO EAEYD LOS GIRASOLES, COL. CENTRO, TIZAYUCA - 135490	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tizayuca	1535	1173	0	04-09-2023	02-11-2023	\$ 571,034.26	\$ 569,505.28	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPYA/FAIS MUN/2023/02, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:569505.28, importe_modificado:569505.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	HID230302244692	Proyecto de inversión	\$ 258,581.15	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA, TIZAYUCA - 131838	Hidalgo	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tizayuca	205	182	0	04-09-2023	02-11-2023	\$ 258,581.15	\$ 257,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPYA/FAIS MUN/2023/01, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Sin observaciones